

Gemeinde Fitzbek - Kosten für Herstellung Ortsentwässerung und Straßenausbau

Beträge in TEUR	Planung aus 2005 2)	Stand Oktober 2010 1)	Differenz 1)
Baukosten	2.600	2.795	195
davon ursächlich Ortsentwässerung	4)	1.927	
davon ursächlich Niederschlagwasser Straßen/Straßenbau	4)	868	
			-
Förderungen/Zuschüsse	1.340	1.177	- 163
davon Landeskasse Zuwendung	574	574	-
davon Landeskasse Zuwendung G1K	558	422	- 136
davon WUV Erstattung Decke	100	58	- 42
davon LBV-SH Kostenanteil MW-Kanal & KT	108	123	15
Beiträge	837	936	99
davon Schmutzwasser Haushalte	426	514	88
davon Niederschlagwasser Haushalte	321	334	13
davon Erstattung Kontrollschächte	90	88	- 2
Kredite	350	350	-
davon eingeplant	233	233	-
davon nachträglich eingeplant	117	117	-
Gemeinde	73	264	191
davon Niederschlagwasser Straßen/Straßenbau	73	264	191
gesamt	2.600	2.727	127
Differenz zw. Baukosten und Einnahmenseite, Deckung über Beiträge oder Gebühren 3)	-	68	68

Aufteilung der Baukosten - Detailbetrachtung

Beträge in TEUR	Stand Oktober 2010 1)
Baukosten	2.795
davon Schmutzwasser Haushalte	1.298
davon Niederschlagwasser Haushalte	490
davon Kontroll-/Übergabeschächte	95
davon Niederschlagwasser Straßen/Straßenbau	868
davon Abzug - nicht aktivierungsfähig	44

Aufteilung der Förderungen/Zuschüsse

Beträge in TEUR	Stand Oktober 2010 1)
Zuschüsse	1.177
davon Schmutzwasser Haushalte	574
davon Niederschlagwasser Haushalte	-
davon Kontroll-/Übergabeschächte	-
davon Niederschlagwasser Straßen/Straßenbau	603
davon Abzug - nicht aktivierungsfähig	-

**Begleichung Baukosten für Niederschlagwasser Straßen/Straßenbau -
Detailbetrachtung**

Beträge in TEUR	Stand Oktober 2010 1)
Baukosten	868
davon Begleichung durch Zuschüsse	603
davon Landeskasse Zuwendung G1K	422
davon WUV Erstattung Decke	58
davon LBV-SH Kostenanteil MW-Kanal & KT	123
davon Begleichung durch Gemeinde	264

Aufteilung der Mehrkosten - Detailbetrachtung

Beträge in TEUR	Stand Oktober 2010 1)
Mehrkosten	195
davon Niederschlagwasserkanal untere Dorfstrasse	36
davon Schmutzwasserkanal obere Hauptstrasse	3
davon Tiefbauarbeiten Sparkassenweg	4
davon Rinnenerweiterung Höhe Feuerwehrhaus	3
davon Rinnenerweiterung Kamptwiete	10
davon Rinnenerweiterung Hauptstraße Gehweg	3
davon Teerentsorgung (dekonterminiert)	30
davon Ablaufrinne/Pflasterarbeiten Bäckerweg	4
davon Erweiterung Gehweg Schulstrasse	10
davon Entschädigungszahlungen	20
davon Anlagenbuchhaltung	10
davon Satzungen/Vorkalkulation Beiträge und Gebühren	8
davon Rechtsanwaltskosten/Gerichtsverfahren	5
davon Planungskosten vor 2006	49

1) Angaben teilweise gerundet und geschätzt, Irrtum vorbehalten

2) Ohne Kosten aus der Vorplanung, Beratungskosten tlw. Berücksichtigt, starke Abrundung auf 2,6 Mio. EUR

3) Vorbehaltlich der Entscheidung der Gemeindevertretung im November 2010

4) nicht gesondert aufgeführt