

Ortsentwässerung Fitzbek - Chronik

Datum	Meilenstein
Mai 88	Beschluss Ing.-Vertrag mit Ingenieurbüro I
Juli 88	Vertrag mit Ingenieurbüro I
November 96	Mitteilung, dass die Gemeinde ein genehmigungsfähiges Abwasserkonzept vorzulegen hat Der Standort für die Klärteiche ist lt. Bürgermeister gesichert. Der Bürgermeister wird sich weiterhin um die Angelegenheit bemühen.
April 97	Der Bau der Anlage ist für das Jahr 2000 oder 2001 vorgesehen.
Dezember 97	Beschluss Erwerb von Grundvermögen für die Umsetzung des Abwasserkonzeptes (Ausgleichsflächen)
Februar 98	Kauf von möglichen Ausgleichsflächen für die OE
Oktober 98	Kaufangebot bis 2002 für mögliche Flächen Klärteiche zum Bau der OE Angebot der Gemeinde Brokstedt, sich an das Brokstedter Klärwerk anzuschließen
Juni 99	Info, dass der Bau der OE zur Zeit für das Jahr 2002 vorgesehen ist
Dezember 99	Fortschreibung der Planung für die OE (Investitionsprogramm)
Mai 00	Appell des Bgm an alle Aushalte, für die OE entsprechende Rückstellungen vorzunehmen, um die Belastungen tragen zu können, Zuschüsse evtl. erst in 2008
Dezember 00	Beschluss, die Planung für ein Abwasserkonzept fortzuführen
Oktober 01	Beschluss Konzepterstellung für eine zentrale Lösung
Dezember 01	Beauftragung Ingenieurbüro II zur Erstellung eines Konzepts für die Ortsentwässerung
April 02	Beschluss zur Aufhebung des Ing.-Vertrages mit Ingenieurbüro I
Oktober 02	Beschluss zum Ing.-Vertrag mit Ingenieurbüro II
November 02	Vorstellung Abwasserkonzept durch Ingenieurbüro II
September 03	Info, dass ein geeigneter Standort für das Klärteichgelände gesucht wird
Mai 04	Info, dass die bisherigen Standorte für die Klärteich nicht mehr zur Verfügung stehen
Juni 04	Beratungen zum Grunderwerb für die Klärteiche
Januar 05	Information über Kosten (erste Indikation 2,5 Mio. EUR) und Verhandlungsstand Grundstücke Klärteiche
März 05	Beschluss über die Einrichtung eines Arbeitskreises für die Erstellung der OE
August 05	Einrichtung eines baubegleitenden Ausschusses Erstellung der Genehmigungsplanung durch Ingenieurbüro II
November 05	Protestschriften gegen heutigen Standort der Klärteiche
März 06	Bauausschuss wird beauftragt, Kostenaufstellung für zentrale und dezentrale Ortsentwässerungsanlage zu erstellen, Fläche für Klärteichanlage fixiert
April 06	Vorstellung Konzepte für zentrale und dezentrale OE durch Ingenieurbüro II
Mai 06	Beschluss zum Bau einer zentralen Ortsentwässerung, Erwerb der Flächen für Klärteiche Bestellung eines Vorsitzenden des baubegleitenden Ausschusses mit uneingeschränkter Kompetenz Beantragung G1K-Straßen, Beauftragung GeKom Anschlußbeiträge gem. Tiefenbegrenzung
Juni 06	Überwegungsrechte der Hauptleitung hergestellt, Auftragsvergabe zur Herstellung der Klärteiche an Baufirma I
September 06	Auftragsvergabe zur Herstellung des Leitungsnetzes (2. Bauabschnitt) an Baufirma II
November 06	Ausführliche Erläuterung der Gesamtkosten
Dezember 06	Beschluss der Abwassersatzung, Beschluss der Beiträge (1,79 EUR für Schmutzwasser, 2,34 EUR für Niederschlagwasser)
März 07	Versendung der vorläufigen Beitragsbescheide für Schmutz- und Niederschlagwasser auf Basis der Innenbereichssatzung
Mai 07	Beschluss der Begrenzung auf 9.000 m ² Eigentum bzgl. Erhebung Beiträge, Beschluss zur Verlegung von Stromkabel für die Straßenbeleuchtung

Oktober 07	Neuverlegung der Betonfalzrohre in der unteren Dorfstrasse w/Abgängigkeit
November 07	Darstellung Kosten und Zuschüsse durch Ingenieurbüro II
Dezember 07	Beschluss der Gebühren für Schmutz- und Niederschlagwasser
Januar 08	Wirksamkeit der Innenbereichssatzung der Gemeinde Fitzbek - Nichtigkeit (Feststellung Amt Kellinghusen in Verbindung mit Kreisbauamt Itzehoe) - Versäumnis, in der Verfahrensakte die wiederholte Veröffentlichung zu prüfen)
Juni 08	Information über Gerichtsurteil des Verwaltungsgerichts Schleswig z. G. der Gemeinde bzgl. Klage gegen den Beitragsbescheid Schmutzwasser
Oktober 08	GeKom beginnt, das Anlagenverzeichnis zu erstellen, Abnahme soll noch im Herbst erfolgen
Oktober 08	Abnahme der Baumaßnahme (ohne Entwässerungsrinne Kamptwiete, ohne Bauplatz)
Dezember 08	Beschluss über die Auflösung des baubegleitenden Ausschusses, Aufhebung der Generalvollmacht für den Ausschußvorsitzenden Gesamtkosten der Baumaßnahme ca. 2,7 Mio. EUR (zzgl. Kosten der Vorplanungen und der Beratungskosten GeKom)
Mai 09	Herstellung der Ablaufrinne in der Kamptwiete noch offen (Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln beschlossen) Materialplatz von Baufirma II nicht ordnungsgemäß hergestellt (Vertrag über die Nutzung wurde seinerzeit nicht abgeschlossen), Markierungsarbeiten teilweise noch offen
Dezember 09	Verfahren w/Herstellung des Bauplatzes noch offen Zuschüsse/Förderungen ca. 150 TEUR weniger als Planung Gesamtkosten ca. 100 TEUR höher Umrechnung von Innenbereichssatzung zurück auf Tiefenbegrenzung, da die "Innenbereichssatzung" aus heutiger Sicht nicht rechtsgültig ist Mitteilung des Landrates Steinburg bzgl. der Erhebungspflicht für Straßenausbaubeiträge
März 10	Aufteilung der Kosten nach Schmutz- Niederschlagwasser und Straßenherstellung zw. Ingenieurbüro II und GeKom kritisch - Fristsetzung seitens Gemeinde an Ingenieurbüro versandt Weigerung des Bauunternehmers auf Wiederherstellung des genutzten Platzes hinter dem Feuerwehrhaus. Die seitens des Bauunternehmers angeblich bestehenden Nebenabreden mit der Gemeinde Fitzbek konnten nach Rücksprache des Vorsitzenden mit dem für die Bauphase bestellten Generalvevollmächtigten nicht identifiziert werden. Nach einem letztmaligen Vororttermin wird die Fristsetzung auf Wiederherstellung seitens der Gemeinde versandt.
Juni 10	Bauplatz hinter dem Feuerwehrhaus hergestellt, Entwurf der Berechnungen der GeKom liegt vor.
November 10	Beschluss über die aktuellen Gebühren für Schmutz- und Niederschlagwasser für 2011-2013
Dezember 10	Verfahrensakte der Innenbereichssatzung wird einer Überprüfung unterzogen
Dezember 10	Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen ggü. Amt Kellinghusen (Stichwort Verfahrensakte)
Januar 11	Widersprüche - Liste (ca. 80, davon ca. 20 ohne Widerspruchsmöglichkeit)
Februar 11	Anschreiben an Kreis bzgl. Gültigkeit Innenbereichssatzung
Februar 11	Bestätigung des Kreises bzgl. Gültigkeit Innenbereichssatzung

Bürgerinfos

- 5 Bürgerinfos von 2008-2010 hinsichtlich OE
- 28 Bürgerinfos während der Bauzeit (2006 bis 2008, durchschnittlich ca. alle 2 Monate eine Info)

Baubegleitender Ausschuss - Anzahl Sitzungen

- 80 Baubesprechungen während des 2. Bauabschnittes